

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В ОБЪЕКТАХ С 20.07.2021 ПО 31.07.2021 АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГОКУРИЛИШ"

Выполненные работы на объекте ГЭС-10 (с 20.07.2021 по 30.07.2021)

1	Опалубка Маслосборника	м2	340	
2	Кладка кирпича СПК	м3	68	
3	тонирование Маслосборни	м3	97	
4	Кладка камня	м2	48	

Выполненные работы на объекте ГЭС-1 (с 20.07.2021 по 30.07.2021)

1	Копка котлована здания ГЭС	м3	1900	
2	Армирование здания ГЭС	тн	36,2	

3	Установка агрегата	шт	2	
4	Бетонирование Блок монтажной площадки	м3	1100	

Выполненные работы на объекте ГЭС Камолот (с 20.07.2021 по 30.07.2021)

1	ГЭС-7 ОРУ-35 КВ (установка разъединитель в комплекте)	комп	1	
2	Установка бетонной столбы	шт	2	
3	Кладка плитки (пол, лестница)	м2	550	
4	молярка эстакады	м2	1800	
5	монтаж кабелей КРУН 35	п.м.	2000	

Выполненные работы на объекте Наманган МЖКО (с 20.07.2021 по 30.07.2021)

1	монтаж лотков под трубы ГВ	п.м.	2400	
2	монтаж трубы отопление	п.м.	1800	
3	молярка подвалов	м2	16800	
4	монтаж трубы с помощью автокрана	п.м.	1800	

Выполненные работы на объекте ФерТЭЦ (с 20.07.2021 по 30.07.2021)

1	сталлоконструкция здания ТЭЦ	тн	53	
2	Установка фасадных алюминиевых окон в здание станции	м2	1600	
3	обшивка фасада здание станции алюкобондом	м2	640	

4	кладка кирпича (межгородки здание станции)	м3	1320	
---	--	----	------	--

Выполненные работы на объекте канала Фориш в Джизакской области (с 20.07.2021 по 30.07.2021)

1	копка траншеи канала	м3	24000	
2	подготовка к бетонированию	м2	17600	
3	Бетонирование нижнего частья канала	м3	7800	
4	Бетонирование стен канала	м3	23400	

глав. спец ПТО

А.Хакимов